

靖宇县交通运输局 2021 年度 衔接及整合资金使用情况绩效自评总结

县财政局、乡村振兴服务中心：

按照县财政局、县乡村振兴服务中心印发《关于对 2021 年度衔接及整合资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财农〔2022〕8 号）文件要求，现将靖宇县交通运输局 2021 年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结如下：

一、项目资金基本情况

按照县政府印发的《靖宇县 2021 年财政涉农资金统筹整合使用方案》和县委农村工作领导小组项目资金批复文件以及县财政下达的资金文件，2021 年我单位衔接及整合资金总计 900 万元（包括衔接资金 900 万元），共安排项目 1 个，其中基础设施建设项目 1 个，资金 900 万元。

二、项目绩效管理情况

（一）绩效管理

按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23 号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50 号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我单位严格按照项目管理办法执行计量支付制度、严格审核变更、严格执行财务制度，



按照上级行管部门的管理和要求，确保资金使用合规性达到100%。在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》。

（二）公告公示情况

对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题。

三、目标完成情况分析

（一）预算执行率

2021年我单位衔接及整合资金资金合计900万元，截止12月30日，实际支出完成100%。

（二）分类资金使用效益

该项目为靖宇县农村公路养护工程（Y036 三北路、Y021 阳阳路），共建设里程25.974公里，项目于2021年开工，2021年10月全部完成。项目资金使用合规，并按期完成投资，项目验收合格率达到100%。该项目建设对区域经济发展



展的促进作用明显，基本公共服务水平显著提升。该项目建设促进了当地经济的发展，拓宽了农产品销售渠道，方便了百姓出行，增加了农民收入，群众满意度超过98%，为靖宇县乡村振兴奠定坚实的基础保障。

四、偏离绩效目标的原因

本部门没有偏离绩效目标的情况。

五、整改措施

本部门没有整改内容部分。

六、机制创新

在衔接及整合资金项目管理方面，严格执行省、市、县财政部门下达关于资金使用文件要求，积极创新对资金使用管理办法，推进乡村振兴项目建设。

在示范村创建方面，积极配合县政府和各乡镇政府需求，多争取省市建设项目及资金，帮助乡村振兴工作。





绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	靖宇县农村公路建设项目 (Y036三北路、Y021阳阳路)			项目负责人及电话	张洁 7236388			
主管部门	吉林省交通运输厅			实施单位	靖宇县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	900	900	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	900	900	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 确保资金及时到位, 使用合法合规。 2. 项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。			1. 资金及时到位, 使用合法合规。 2. 项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持农村公路建设 (公里)	20	25.974	25.974	20	
		质量指标	资金使用合规性	10	是	是	10	
			完工项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	按期完成投资	10	100%	100%	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对区域经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	10	提升	提升	10	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时 期内交通需求	10	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分			100			100		

主管领导: 张洁

审核人: 张弘

填表人: 李宇

