

靖宇县乡村振兴服务中心 文件 靖宇县财政局 文件

靖乡振联发〔2022〕5号

签发人：张世珍 李道庆

关于对靖宇县 2021 年实施 “千村示范”创建项目绩效评价的报告

县委农村工作领导小组：

按照省财政厅《关于做好衔接及整合项目资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2021〕1164号）要求和《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23号）规定，本着“实事求是、客观公正”的原则，对我县 2021 年实施的 7 个“千村示范”创建项目绩效目标完成情况进行总体绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

2021 年 9 月，靖宇县委农村工作领导小组先后下达了《关于濛江乡庭院经济基础设施建设项目资金计划的批复》等文件，批复我县 2021 年实施示范村建设项目 7 个，批复总资

金 3447.81 万元。项目分别是：濛江乡庭院经济基础设施建设项目，资金 712.99 万元；三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目，资金 531.62 万元；龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设项目，资金 502.57 万元；景山镇景山村排水沟建设项目，资金 638.92 万元；那尔轰镇北沟村示范村建设工程项目，资金 166.31 万元；赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设项目，资金 499.49 万元；花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设项目，资金 395.91 万元。截止评价日，除三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目外，其他 6 个项目均已竣工验收，并完成财务竣工结算。

二、项目绩效目标设定情况

靖宇县示范村创建的七个项目绩效目标数量、质量、时效、成本等指标设定基本合理，受益人口数和受益人口满意度属实。

三、项目绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1. 濛江乡庭院经济基础设施建设项目

该项目新建彩钢防护围栏 5755.5 米，实木防护围栏 4914 米；排水沟 10030 米、复合树脂盖板长度 92.5 米、1-1 钢筋混凝土圆管涵 1 道、1-0.6 混凝土圆管涵 1 道；安装太阳能路灯 66 套。项目于 2021 年 11 月完工，项目（工程）合格率 100%，项目（工程）完成及时率 100%，达到了预期目标。

2. 三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目

该项目新建防护围栏 8474 米；排水边沟 1392 米；门前盖板桥 25 座，穿路盖板桥 6 座；安装太阳能路灯 128 盏。

截止评价日，项目个别建设内容工程质量没有达到标准，正在完善建设整改，没有竣工验收交付使用，尚未达到预期目标。

3. 龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设项目

该项目新建防护围栏 8692 米；新建排水沟 2100 米、修复破损沥青路面 672 平方米、土路肩改沥青路硬路肩 3039 平方米。项目于 2022 年 7 月份完工，项目（工程）合格率 100%，达到了预期目标。

4. 景山镇景山村排水沟建设项目

该项目新建景山镇景山村村内巷道沿线两侧排水沟共计 8042 米，其中 0.8 米宽浆砌片石矩形排水沟 163 米，0.6m 半圆管浆砌片石排水沟 7879 米。项目于 2022 年 5 月份完工，项目（工程）合格率 100%，项目（工程）完成及时率 100%，达到了预期目标。

5. 那尔轰镇北沟村示范村建设工程项目

该项目新建机耕路 4.705 公里；安装太阳能路灯 10 盏、维修太阳能路灯 20 盏；修建路缘石 2542 米；新建排水沟 287 米。项目于 2021 年 11 月完工，项目（工程）合格率 100%，项目（工程）完成及时率 100%，达到了预期目标。

6. 赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设项目

该项目新建防护围栏 15467 米；排水沟 440 米，硬覆盖 1560 平方米。项目于 2021 年 11 月完工，项目（工程）合格率 100%，项目（工程）完成及时率 100%，达到了预期目标。

7. 花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设项目

该项目新建防护围栏 1386 米、防护围墙改造 2690 米；新建排水沟 573 米、维修改造排水沟 3120 米；道路硬化 2799 平方米；建设河卵石硬路肩 5018 平方米；安装太阳能路灯 32 盏；建设挡墙 122 米。项目于 2021 年 11 月完工，项目（工程）合格率 100%，项目（工程）完成及时率 100%，达到了预期目标。

（二）效益指标完成情况分析

1. 濛江乡庭院经济基础设施建设项目

受益人口数 319 人以上，达到了项目效益指标。

2. 三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目

项目没有竣工验收交付使用，未达到预期效益指标。

3. 龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设项目

受益人口数 1019 人以上，达到了项目效益指标。

4. 景山镇景山村排水沟建设项目

受益人口数 236 人以上，达到了项目效益指标。

5. 那尔轰镇北沟村示范村建设工程项目

受益人口数 707 人以上，达到了项目效益指标。

6. 赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设项目

受益人口数 804 人以上，达到了项目效益指标。

7. 花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设项目

受益户数 280 户以上，达到了项目效益指标。

（三）满意度指标完成情况分析

经过走访受益农户，受益对象对以上 7 个项目，除三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目满意度与设定指标值持平外，其他 6 个项目建设情况满意度均大于设定指标值。

项目的实施改善了人居环境，保护了庭院农作物免受畜禽破坏和水淹，促进了庭院经济的发展，使村民的获得感、幸福感进一步增强。

四、存在的问题及整改意见

三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目。该项目计划安排资金 531.62 万元，实际支出 280 万元，占比 52.67%，未能如期完成计划投资指标。

敦促三道湖镇人民政府，对未能如期完工的三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设项目，进行认真核查，找出问题所在，强化项目监管，制定整改措施，确保在时限内完成建设任务，并于 10 月 28 日之前，以正式文件形成书面整改汇报材料，报送县乡村振兴服务中心及县财政局各一份。

附件：靖宇县 2021 年度整合资金“千村示范”创建项目绩效评价情况表



靖宇县乡村振兴服务中心



靖宇县财政局

2022 年 10 月 20 日

(主动公开)

靖宇县乡村振兴服务中心

2022 年 10 月 20 日印发

靖宇县2021年度整合资金“千村示范”创建项目绩效评价情况表

序 号	整合资金投资项目基本信息						整合资金投资及完成 (万元)			项目受益对象 信息		项目 完成 情况
	项目名称	建设性质	建设地点	建设内容	进度计划	责任单位	计划投资	完成投资	结余资金	其中：		
										人口数	满意度	
	示范村创建项目						3447.81	2758.7056	689.1034	3684		
1	濛江乡姚院经济基础设施建设项目	新建	姚子河村 板石村 前双山子村	新建彩钢防护栏5755.5米；实木防护栏4914米；排水沟10030米；复合树脂盖板长度92.5米、1-1钢筋混凝土管涵1道、1-0.6混凝土管涵1道；安装太阳能路灯66套	2021.08-2022.10	濛江乡人民政府	712.99	557.9307	155.0593	319	0.97	已完工交付使用
2	靖宇县三道湖镇支店村庭院经济基础设施建设工程	新建	支店村	新建防护栏8474米；排水沟1392米；门前盖板桥25座，穿路盖板桥6座；安装太阳能路灯128盏	2021.08-2022.10	三道湖镇人民政府	531.62	280	251.62	319	0.95	等待验收评审
3	龙里镇龙里村庭院经济基础设施建设工程	新建	龙里村	新建防护栏8692米；新建排水沟2100米，修复破损沥青路面672平方米，土路肩改沥青路肩3039平方米	2021.08-2022.10	龙里镇人民政府	502.57	424.983	77.587	1019	0.99	已完工交付使用

4	景山镇景山村排水沟工程	新建	景山村	新建景山镇景山村村内巷道沿线两侧排水沟共计 6042 米，其中 0.8 米宽浆砌片石矩形排水沟 163 米，0.6m 半圆管浆砌片石排水沟 7879 米	2021.08-2022.10	景山镇人民政府	638.92	578.3051	60.6149	236	0.99	已完工交付使用
5	耶尔盖镇北沟村示范村建设工程	新建	北沟村	新建机耕路 4.705 公里；安装太阳能路灯 10 盏，维修太阳能路灯 20 盏；修建路缘石 2542 米；新建排水沟 287 米	2021.08-2022.10	耶尔盖镇人民政府	166.31	159.7196	6.5905	707	0.99	已完工交付使用
6	赤松镇赤松村庭院经济基地设施建设工程	新建	赤松村	新建防护围栏 15467 米；排水沟 440 米，浆砌边 1560 平方米	2021.08-2022.10	赤松镇人民政府	499.49	375.6083	123.8817	804	0.99	已完工交付使用
7	花园口镇巴里村庭院经济基地设施建设工程	新建	巴里村	新建防护围栏 1386 米、防护围墙改道 2690 米；新建排水沟 573 米、维修改造排水沟 3120 米；道路硬化 2799 平方米；建设河卵石砌路肩 5018 平方米；安装太阳能路灯 32 盏；建设挡墙 122 米	2021.08-2022.10	花园口镇人民政府	395.91	382.16	13.75	230	0.96	已完工交付使用