

# 靖宇县乡村振兴服务中心 文件

## 靖宇县财政局 文件

靖乡振联发〔2024〕2号

签发人：张世珍 李道庆

### 关于对靖宇县单家福蛋类经销有限公司 （分厂）建设项目绩效评价的报告

县委农村工作领导小组：

按照《关于做好2024年市县级衔接资金投入和项目资金绩效审核工作的通知》要求和《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23号）规定，本着“实事求是、客观公正”的原则，对靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目绩效目标完成情况进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

**建设地点：**靖宇县龙泉镇龙东村

**建设规模：**靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目，规划总用地面积10110.14平方米，其中建设用地

面积 8330 平方米，道路用地面积 1780.14 平方米，拟建鸡舍 2 栋，每栋建筑面积为 1587.93 m<sup>2</sup>，建筑面积为 3175.86 m<sup>2</sup>；工艺设备系统包括笼网系统、喂料系统、捡蛋系统、清粪系统、温控系统及附属设备、灯光系统组成，本项目工艺设备系统共需要两套。

**总体资金投入使用：**本项目总投资 955.55 万元，资金来源为：涉农整合资金 955.55 万元。

**项目进展情况：**该项目于 2022 年 12 月 1 日开工建设，2023 年 10 月 31 日完成全部建设任务，现已竣工验收。

## **二、项目绩效目标设定情况**

靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目绩效目标数量、质量、时效、成本等产出指标设定基本合理，社会效益、经济效益、受益人口满意度设定合理。

## **三、项目绩效目标完成情况分析**

### **（一）产出指标完成情况分析**

#### **1、总体目标**

该项目规划总用地面积 10110.14 平方米，其中建设用地面积 8330 平方米，道路用地面积 1780.14 平方米，拟建鸡舍 2 栋，每栋建筑面积为 1587.93 m<sup>2</sup>，建筑面积为 3175.86 m<sup>2</sup>；工艺设备系统包括笼网系统、喂料系统、捡蛋系统、清粪系统、温控系统及附属设备、灯光系统组成，本项目工艺设备系统共需要两套。

#### **2、年度完成目标**

项目资金支出 955.55 万元,其中整合资金 955.55 万元,现已完成项目全部建设任务。

## **(二) 效益指标完成情况分析**

### **1、总体目标**

投资收益按 5%的比例计算,每年龙泉镇可获取收益 48.5 万元,所获收益用于全镇 6 个村增加集体经济收入。

### **2、年度完成目标**

项目施工过程中带动龙泉镇 20 人务工就业,其中贫困户至少 10 人,人均实现收入 2 万元以上。

## **(三) 满意度指标完成情况分析**

### **1、总体目标**

保证项目工程使用期限达到 30 年,同时保证受益村和农户的满意度达到 95%以上。

### **2、年度完成目标**

项目已经完工,项目进展总体满意度良好。

## **四、存在的问题及整改措施**

### **(一) 存在的问题**

靖宇县单家福蛋类经销有限公司(分厂)建设项目,因涉及林地征收、设施农用地备案程序,需要办理村庄规划、林地勘察、用地设计、省林业和草原局审批等,相关手续繁琐,导致项目开工时间较晚。

### **(二) 整改措施**

龙泉镇政府积极加强与相关部门沟通联系,及时解决项目前期手续办理过程中遇到的困难,形成了一套行之有效的

工程推进模式，确保项目建设推进有序，实现如期完工。

附件：靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目绩效评价情况表



（主动公开）

---

抄送：龙泉镇政府

---

靖宇县乡村振兴服务中心

2024年9月20日印发

---

附件:

靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目绩效评价情况表

| 序 号 | 整合资金投资项目基本信息                               |         |                   |                                                                                                                                                                                                             |          | 计划总投资        |     |            | 目前完成总投资  |        |            | 项目进展<br>情况 |             |
|-----|--------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|------------|----------|--------|------------|------------|-------------|
|     | 项目 名称                                      | 建 设 性 质 | 建设地<br>点          | 建设内容                                                                                                                                                                                                        | 进度<br>计划 | 责任单位         | 合 计 | 涉农整<br>合资金 | 其他<br>资金 | 合 计    | 涉农整<br>合资金 |            | 其他<br>资金    |
| 1   | 靖宇县单<br>家福蛋类<br>经销有限<br>公司（分<br>厂）建设项<br>目 | 续 建     | 靖宇县<br>龙泉镇<br>龙东村 | 该项目规划总用地面积<br>10110.14 平方米，其中建设用<br>地面积 8330 平方米，道路用地<br>面积 1780.14 平方米，拟建鸡<br>舍 2 栋，每栋建筑面积为<br>1587.93 m²，建筑面积为<br>3175.86 m²；工艺设备系统包括<br>笼网系统、喂料系统、捡蛋系<br>统、清粪系统、温控系统及附<br>属设备、灯光系统组成，本项<br>目工艺设备系统共需要两套。 | 已完成      | 靖宇县龙<br>泉镇政府 | 970 | 970        | 955.55   | 955.55 | 955.55     |            | 工程已竣<br>工验收 |